



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09

Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl

NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274

ING Bank Śląski: 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064



Nasz znak:

DZ/220/36/W2/2012

Data:

09.05.2012 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: DZ/220/36/2012 na przebudowę – adaptację pomieszczenia w budynku M na serwerownię w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak jw. zostały złożone pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawcy:

Zestaw 1)

1. Czy zasilacz awaryjny UPS 15kVA należy dostarczyć w ramach zamówienia?

Odpowiedź: Zasilacz UPS należy dostarczyć w ramach zamówienia.

2. Czy szafy 19" 42U należy dostarczyć w ramach zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający posiada trzy szafy z odzysku (istniejące), natomiast w ofercie należy uwzględnić trzy nowe szafy. Szafa serwerowa powinna mieć szerokość 600 lub 800 mm (szersza umożliwia prowadzenie bokiem patchcordów), głębokość minimalna 900-1000 mm.

3. Prosimy o potwierdzenie, że kable światłowodowe pochodzące z punktów węzłowych na terenie szpitala (11 kabli 12G MM) są doprowadzone do serwerowni i w zakresie prac objętych niniejszym zadaniem jest ich zakończenie na patchpanelach światłowodowych po stronie serwerowni.

Odpowiedź: W zakresie prac przewidzianych do wykonania jest zakończenie na panelach światłowodowych 14 (czternastu) kabli 12G MM 62,5/125 przychodzących z terenu szpitala, kable te będą wprowadzone do serwerowni w późniejszym terminie.

4. Jaki typ kabli światłowodowych doprowadzony jest do serwerowni – w punkcie 1.11 podane jest 11 szt kabli 12G 62,5/125 a na rysunku nr 7 12G 50/125? W zestawieniu materiałów podane są pig-taile MM 50/125 OM3 – prosimy o potwierdzenie, że do serwerowni doprowadzono kable 12G MM 50/125 OM3.

Odpowiedź: W zestawieniu materiałów podano omyłkowo pigtaile 50/125 do serwerowni zostanie wprowadzone 14 (czternaście) kabli 12G MM 62,5/125 przychodzących z terenu szpitala, kable te będą wprowadzone do serwerowni w późniejszym terminie, należy użyć pig-taili 62,5/125



Dyrektor Naczelny	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Z-ca Dyrektora ds. Tech. Admin.	Z-ca Dyrektora Ds. Finansowych	Główny Księgowy	Naczelnia Pielęgniarska
(91) 81 39 011	(91) 81 39 012	(91) 81 39 013	(91) 81 39 014	(91) 81 39 015	(91) 81 39 016

5. Prosimy o potwierdzenie, że kabel wieloparowy XZTKNX 25x2x0,6 (przyłącze telefoniczne) jest doprowadzony do serwerowni z odpowiednim zapasem i w zakresie prac objętych niniejszym zadaniem jest jego zaterminowanie go na patchpanelu 19" 50xRJ45 po stronie serwerowni.

Odpowiedź: Kabel zostanie doprowadzony w późniejszym terminie.

6. Czy w zakresie prac Wykonawcy jest realizacja jakichkolwiek prac w zakresie okablowania teleinformatycznego, dotyczących połączenia pomiędzy serwerownią a istniejącymi punktami dystrybucyjnymi poza pracami związanymi z zakończeniem okablowania światłowodowego i wieloparowego w szafach w serwerowni?

Odpowiedź: Zakres prac nie obejmuje realizacji jakichkolwiek prac związanych z połączeniem pomiędzy serwerownią, a istniejącymi punktami dystrybucyjnymi.

7. Czy Zamawiający wymaga, aby klimatyzatory posiadały zestaw pracy naprzemiennnej, zapewniający naprzemienną pracę jednostek klimatyzacji, dzięki czemu ich zużycie będzie jednakowe w cyklu życia serwerowni oraz pracę sekwencyjną, co pozwoli na uruchomienie obu jednostek w przypadku zbyt dużych zysków ciepła?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga naprzemienną pracę klimatyzatora.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ścianki działowej pomiędzy serwerownią a pomieszczeniem technicznym w całości ze stolarki aluminiowej (większa stabilność konstrukcji w stosunku do ścianki z g-k + stolarka aluminiowa)?

Odpowiedź: Zabudowę należy wykonać zgodnie z projektem.

9. Czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w innym terminie (późniejszym) niż podany w dokumentacji SIWZ?

Odpowiedź: Wizja lokalna została ustalona na dzień 30.04.2012r godzina 10⁰⁰.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
dr n. med. Mariusz Pietrzak



Dyrektor Naczelny	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Naczelną Pielęgniarką	Z-ca Dyrektora ds. Tech. Admin.	Z-ca Dyrektora Ds. Finansowych	Główny Księgowy
(91) 81 39 011	(91) 81 39 012	(91) 81 39 016	(91) 81 39 013	(91) 81 39 014	(91) 81 39 015